

Отчет  
о выполнении мероприятий по приведению качества питьевой воды  
в соответствие с установленными требованиями  
ООО «Самарские коммунальные системы» на 2018-2024 г.

п/п	Вид работ	Наименование работ	Ориентировочная стоимость выполнения мероприятия, млн.руб.	Выполнение	Ответственные лица за выполнение мероприятия	Обоснование необходимости выполнения мероприятия	Результат выполнения мероприятий
1	Два водовода Д=600 мм от НФС-2 до пос.Управленческий						
	Проектно-исследовательские работы	Утверждение градостроительной документации «Проект планировки территории» (далее — ППТ) и «Проект межевания территории» (далее — ПМТ)	1 222,65	2018-2024* После утверждения ИП	ООО «СКС»	Пос.Управленческий снабжается водой из артезианских скважин. Вода подземных источников по природным гидрогеологическим условиям имеет повышенную минерализацию, а именно:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- заключен договор генподряда №СКС/2015-3/558 от 10.09.2015г с ООО «РКС-Инжиниринг» на выполнение проектно-исследовательских работ.</li> <li>- выполнены все виды инженерных изысканий и археологическое обследование земельного участка.</li> <li>- выполнены работы по подготовке к утверждению градостроительной документации «Проект планировки территории» (ППТ) и «Проект межевания территории» (ПМТ); проведены публичные слушания.</li> <li>- ППТ и ПМТ были выполнены в 2016г., утверждены 11.09.2018г., необходима их актуализация.</li> <li>- срок выполнения проектно-сметной документации и получения положительных заключений экспертизы инженерных изысканий, проектной и сметной документации в соответствии с разработанным графиком производства проектных работ — сентябрь 2019 года, ориентировочный срок выполнения</li> </ul>
		Окончание разработки проектной документации и получение положительного заключения госэкспертизы по объекту			ООО «СКС»		
1.2	Строительно-монтажные работы	Разработка тендерной документации и проведение тендерных процедур по выбору строительной организации			ООО «СКС»	общая жесткость 15°Ж  общая минерализация 1650 мг/дм <sup>3</sup>  общее железо 0,6 мг/дм <sup>3</sup>	
		Заключение договора на строительство			ООО «СКС»		
		Строительно-монтажные работы			ООО «СКС»		

п/п	Вид работ	Наименование работ	Ориентировочная стоимость выполнения мероприятия, млн.руб.	Выполнение	Ответственные лица за выполнение мероприятия	Обоснование необходимости выполнения мероприятия	Результат выполнения мероприятий
		Пуско - -наладочные работы			ООО «СКС»	сульфаты 650 мг/дм <sup>3</sup> мутность 2,5 мг/дм <sup>3</sup>	строительно-монтажных работ — 2021-2023 годы после утверждения ИП на 2019-2047 годы.  -строительно-монтажные работы будут осуществляться в случае включения данного объекта в Инвестиционную программу на 2019-2047 годы.
		Контрольно-исполнительная съемка завершенного строительством объекта			ООО «СКС»		
		Ввод завершенного строительством объекта в эксплуатацию			ООО «СКС»		
2	Реконструкция насосной станции 2 подъема водозабора "Батайский" пос. Красная Глинка						
2.1	Проектно-изыскательские работы	Предпроектные работы: технико-экономическое обоснование, разработка технического задания	31,76	2018-2024* После утверждения ИП	ООО «СКС»	Пос. Красная Глинка снабжается водой из артезианских скважин. Вода подземных источников по природным гидрогеологическим условиям имеет повышенную минерализацию, а именно:  общая жесткость 15°Ж	Инвестиционная программа ООО «СКС» находится на рассмотрении в Администрации г.о. Самара.
Землеустроительные работы		ООО «СКС»					
Предпроектные работы: разработка тендерной документации, проведение тендерных процедур		ООО «СКС»					
Проектная документация, Выполнение проектных работ, экспертиза проекта		ООО «СКС»					
Утверждение проекта, получение разрешения на строительство		ООО «СКС»					

п/п	Вид работ	Наименование работ	Ориентировочная стоимость выполнения мероприятия, млн.руб.	Выполнение	Ответственные лица за выполнение мероприятия	Обоснование необходимости выполнения мероприятия	Результат выполнения мероприятий
2.2	Строительно-монтажные работы	Разработка тендерной документации и проведение тендерных процедур по выбору строительной организации			ООО «СКС»	общая минерализация 1650 мг/дм <sup>3</sup> общее железо 0,6 мг/дм <sup>3</sup> сульфаты 650 мг/дм <sup>3</sup> мутность 2,5 мг/дм <sup>3</sup>	Инвестиционная программа ООО «СКС» находится на рассмотрении в Администрации г.о. Самара.
		Заключение договора на строительство			ООО «СКС»		
		Строительно-монтажные работы			ООО «СКС»		
		Пуско - наладочные работы			ООО «СКС»		
		Контрольно-исполнительная съемка завершеного строительством объекта			ООО «СКС»		
		Ввод завершеного строительством объекта в эксплуатацию			ООО «СКС»		
3	Реконструкция систем водоснабжения пос. Красная Глинка (в т.ч. Бурение новых скважин на водозаборе №3 по ул. Батайской)						
3.1	Проектно-изыскательские работы	Предпроектные работы: технико-экономическое обоснование, разработка технического задания	95,28	2018-2024* После утверждения ИП	ООО «СКС»	Пос. Красная Глинка снабжается водой из артезианских скважин. Вода подземных источников по природным гидрогеологическим условиям имеет	Инвестиционная программа ООО «СКС» находится на рассмотрении в Администрации г.о. Самара.
		Землеустроительные работы			ООО «СКС»		
		Предпроектные работы: разработка тендерной документации, проведение тендерных процедур			ООО «СКС»		

п/п	Вид работ	Наименование работ	Ориентировочная стоимость выполнения мероприятия, млн.руб.	Выполнение	Ответственные лица за выполнение мероприятия	Обоснование необходимости выполнения мероприятия	Результат выполнения мероприятий
		Проектная документация, Выполнение проектных работ, экспертиза проекта			ООО «СКС»	повышенную минерализацию, а именно:	Инвестиционная программа ООО «СКС» находится на рассмотрении в Администрации г.о. Самара.
		Утверждение проекта, получение разрешения на строительство			ООО «СКС»	общая жесткость 15°Ж	
3.2	Строительно-монтажные работы	Разработка тендерной документации и проведение тендерных процедур по выбору строительной организации			ООО «СКС»	общая минерализация 1650 мг/дм <sup>3</sup>	
		Заклучение договора на строительство			ООО «СКС»	общее железо 0,6 мг/дм <sup>3</sup>	
		Строительно-монтажные работы			ООО «СКС»	сульфаты 650 мг/дм <sup>3</sup>	
		Пуско - наладочные работы			ООО «СКС»	мутность 2,5 мг/дм <sup>3</sup>	
		Контрольно-исполнительная съемка завершеного строительством объекта			ООО «СКС»		
		Ввод завершеного строительством объекта в эксплуатацию			ООО «СКС»		
4	Техническое перевооружение НС II подъема Главного водозабора 5 квартала п. Красная Глинка						

п/п	Вид работ	Наименование работ	Ориентировочная стоимость выполнения мероприятия, млн.руб.	Выполнение	Ответственные лица за выполнение мероприятия	Обоснование необходимости выполнения мероприятия	Результат выполнения мероприятий
4.1	Проектно-исследовательские работы	Предпроектные работы: технико-экономическое обоснование, разработка технического задания	87,39	2018-2024* После утверждения ИП	ООО «СКС»	Пос. Красная Глинка снабжается водой из артезианских скважин. Вода подземных источников по природным гидрогеологическим условиям имеет повышенную минерализацию, а именно:  общая жесткость 15°Ж  общая минерализация 1650 мг/дм <sup>3</sup>  общее железо 0,6 мг/дм <sup>3</sup>	Инвестиционная программа ООО «СКС» находится на рассмотрении в Администрации г.о. Самара.
		Землеустроительные работы			ООО «СКС»		
		Предпроектные работы: разработка тендерной документации, проведение тендерных процедур			ООО «СКС»		
		Проектная документация, Выполнение проектных работ, экспертиза проекта			ООО «СКС»		
		Утверждение проекта, получение разрешения на строительство			ООО «СКС»		
4.2	Строительно-монтажные работы	Разработка тендерной документации и проведение тендерных процедур по выбору строительной организации			ООО «СКС»	сульфаты 650 мг/дм <sup>3</sup> мутность 2,5 мг/дм <sup>3</sup>	Инвестиционная программа ООО «СКС» находится на рассмотрении в Администрации г.о. Самара.
		Заключение договора на строительство			ООО «СКС»		
		Строительно-монтажные работы			ООО «СКС»		
		Пуско - наладочные работы			ООО «СКС»		
		Контрольно-исполнительная съемка завершеного строительством объекта			ООО «СКС»		

п/п	Вид работ	Наименование работ	Ориентировочная стоимость выполнения мероприятия, млн.руб.	Выполнение	Ответственные лица за выполнение мероприятия	Обоснование необходимости выполнения мероприятия	Результат выполнения мероприятий
		Ввод завершеного строительством объекта в эксплуатацию			ООО «СКС»		
5	Водовод в 25 квартале Куйбышевского р-на г.о. Самара от водовода d=700 мм до водовода d=300 мм						
5.1	Проектно-изыскательские работы Строительно-монтажные работы		11,68	2018 После утверждения ИП	ООО «СКС»	Обеспечение жителей 113,116 км, 25 кв Куйбышевского р-на водой питьевого качества	Инвестиционная программа ООО «СКС» находится на рассмотрении в Администрации г.о. Самара.
6	Два водовода от НС 2-го подъема НФС-2 до НФС-3						
6.1	Проектно-изыскательские работы**		-	-	-	Водозаборы НФС-3 снабжают водой из артезианских скважин. Вода подземных источников по природным гидрогеологическим условиям имеет повышенную минерализацию, а именно:	- находится на стадии проектирования по договору между Министерством энергетики и ЖКХ и АО «Самарская энергетическая корпорация».
6.2	Строительно-монтажные работы	Разработка тендерной документации и проведение тендерных процедур по выбору строительной организации	5 399,72	2018-2024* После утверждения ИП	ООО «СКС»	общая жесткость 15°Ж	
		Заключение договора на строительство			ООО «СКС»		
		Строительно-монтажные работы			ООО «СКС»		
Пуско - наладочные работы		ООО «СКС»					

п/п	Вид работ	Наименование работ	Ориентировочная стоимость выполнения мероприятия, млн.руб.	Выполнение	Ответственные лица за выполнение мероприятия	Обоснование необходимости выполнения мероприятия	Результат выполнения мероприятий
		Контрольно-исполнительная съемка завершеного строительством объекта			ООО «СКС»	общая минерализация 1600 мг/дм <sup>3</sup>	
		Ввод завершеного строительством объекта в эксплуатацию			ООО «СКС»	марганец 0,5мг/дм <sup>3</sup>	

\* Сроки выполнения работ в соответствии с проектом.

\*\* Договор на проектирование объекта заключен между министерством имущественных отношений Самарской области, министерством энергетики и коммунального хозяйства Самарской области и АО «Самарская региональная энергетическая корпорация» на 2015-2018 г.