

«СОГЛАСОВАНО»  
Начальник ПТУ

Е.С. Фролов

«УТВЕРЖДАЮ»  
Начальник УКСиР

В.А. Артамонов

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2021-С-3-675.4  
Линия канализационная хозяйственно-фекальная внутриквартальная по ул. Земеца, 13

Участок стесненность в застроенной части города.

(б/х)  
17.05.2021 г.

№	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ	Ед. изм.	Объём	Примечание
1	Траншея-1 шт (грунт)	Земляные работы	Разработка грунта 2 кат.в траншее экскаватором, объём ковша 0,65 м3 с погрузкой и вывозом на 10 км	м3	72	2*3*3 -4 шт
2			Доработка грунта вручную с погрузкой и вывозом на 10 км	м3	2,88	
3	лотки	Разрушение	Ремонт бетонных лотков	шт	4	
4	арки	Разрушение	Заделка арок кирпичом керамическим	шт/м3	6/0,2	
5	К/л		Установка пробки ПЗУ Перекачка стоков мотопомпой	шт ч	2 24	
6	труба ф 150 мм	износ трубы ф 150 мм	Бестраншейная прокладка полиэтиленовой трубы ПЭ 100 Ду 160*9,5 мм методом разрушения старой трубы	м	44	
7			Погрузка и перевозка мусора на 10 км	тн	По расчету	
8			Обратная засыпка котлована грунтом механизированным способом (шур и шур. шур. шур.)	м3	72	
9			Обратная засыпка котлована грунтом вручную (шур и шур. шур. шур.)	м3	2,88	

Начальник ЦЭК

Ведущий инженер ОКР

Юданычев Д.Е.

Авдеева Т.В.

м3 94

Накарякова С.Н.

тсн.8(846)207-28-14 доб 5213