

«СОГЛАСОВАНО»

Главный Энергетик ООО «СКС»

Нагорный С.Л.

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник УКСиР

Артамонов В.А.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2021-С-3-349

для капитального ремонта РУ-0.4кВ с заменой секционных сборок в помещении КНС-13

Ивв № 134

Адрес : КНС-13

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимые для устранения дефектов	Единица измерения	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Демонтажные работы						
1	РУ-0.4кВ Секция №1, №2	износ изоляции	Демонтаж трансформатора ТМ 400/10/0,4	шт	2	
2	Трансформатор ТМ 400/10/0,4	Ток. трансформ. 2. Проникновение	Демонтаж вводно-распределительного шкафа с автоматическими выключателями	шт	4	
3		коррозия расщелин	Демонтаж вводной шкафа	шт	2	
4		проникновение влаги	Демонтаж секционного шкафа	шт	1	
Раздел 2. Монтажные работы						
7	Трансформатор ТМГ 400/10/0,4		Монтаж трансформатора ТМГ 400/10/0,4	шт	2	
8	Шкаф		Монтаж вводно-распределительного шкафа с автоматическими выключателями	шт	4	
9			Монтаж секционного шкафа	шт	1	
10			Монтаж вводной шкафа	шт	2	

Ведущий инженер ОКР

Начальник ЦКНС

Начальник участка №5

Исполнитель: [подпись]

Авдеев Т.В.

Послеплов В.И.

Грачев М.А.