

Утверждено:
Начальник УКСНП
Цанов А.Е.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2022-С-3-323 № 183 от 29.04.2022.

На капитальный ремонт кровли здания КНС-11 (подвал)

Объект: КНС 11
инв. №163

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимые для устранения дефектов	Единица измерения	Объем	Примечан ие
1	2	3	4	5	6	7
1	Кровля	Вздутия, трещины, разрывы	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	м2	475,0	
2	Стяжка	Трещины	Разборка цементной стяжки толщ 30мм	м2	475,0	
3	Парапетные короба	Коррозия	Смена обделок из листовой стали шириной 0,7 м <i>огражден. ст.</i>	м	38	<i>толщ. 0,75</i>
4	Свесы		Смена обделок из листовой стали шириной 0,6 м <i>огражден. ст.</i>	м	50	<i>толщ. 0,75</i>
5			Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки цементной стяжки толщ 30мм	м2	475,0	
6			Отрунтовка основания из раствора готовой битумной эмульсией	м2	475,0	
7	Отлива	Коррозия	Смена отливов из листовой оцинкованной стали шир. 0,3м (на карнизе)	п.м	38	<i>толщ 0,75</i>

8		Устройство кровель г/оски, из наплавлиемых материалов - «Техноэласт» в 2 слоя	м2	475,0	
9		Устройство дополнительного слоя под карнизный свес из «Техноэласта» шириной 0,6м	м/м2	50/30	
10		Устройство примыканий кровель из наплавлиемых материалов к стенам высотой до 600 мм без фартуков	м	38,0	
11		Устройство примыканий кровель из наплавлиемых материалов к трубам Д-800мм <i>вдоль</i>	шт/м ²	2/3	
12		Погрузка и вывоз мусора на 25км	т		По расчету

Инженер 2 кат. ОКР

Начальник ЦКНС

Начальник участка № 2 ЦКНС

Вершинина М.А.

Шеплев Д.А.

Агафонов С.М.