

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник УКСиР
А. Е. Панов
(подпись, Ф.И.О.)
« » 2022 г.

Организация-заказчик ООО «Самарские коммунальные системы»
ЦНС
(наименование структурного подразделения)

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №СККС-2023-В-3-393
Капитальный ремонт кровли НСП № 23
(наименование здания, сооружения, трубопровода, оборудования и т.д.)
Местонахождение ОС: ул. Ташкентская, 220 А

ИНВ.№ 170

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ необходимых для устранения дефектов	Ед-ца изм.	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Мягкая кровля	вздутия, трещины	Разборка покрытия кровель из рулонных материалов	м2	170	25х6,8м
2	Стяжка	трещины	Разборка цементно-песчаной стяжки 30мм	м2	170	
3	Парапетные короба, свесы	коррозия	Смена обделок из оцинкованной листовой стали шириной 0,7м	м	73,2	Парапеты+ основание дефлекторов 64+9,2
4	Кирпичная кладка основания дефлектора	Разрушение выпадение отдельных кирпичей	Восстановление кирпичной кладки основания дефлекторов из керамического кирпича М150 на цементно-песчаном растворе	м3	0,65	
5			Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки толщ. 30мм	м2	170	
6			Огрунтовка основания из раствора готовой битумной эмульсией	м2	170	
7			Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов - Техноэласт в 2 слоя	м2	170	
8			Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к парапету высотой до 600 мм без фартуков	м	73,2	64+9,2
9			Устройство дополнительного слоя под карнизный свес из техноэласта шириной 0,6м	м/м2	10/6	
10			Погрузка мусора вручную с перевозкой на 10км	т	по расче	

Начальник ЦНС
Начальник участка ЦНС
Фролов Е.С.
Першин К. Г
Инженер УКСиР
Куракина И.А.