

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник УЖСНП

ООО «Самарские коммунальные системы»

М.М.Бычков

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 146 от 12.09.2023г.

к ТЗ № СКС-2023-П-3-419

Капитальный ремонт - устройство антиобледенителя на кровлю ремонтно-механической мастерской по адресу ул.Луначарского, 56.

Инв.№ 31.1

адрес: ул. Луначарского, 56

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимые для устранения дефектов	Единица измерения	Объем	Примечание
1	Кровля	Образование наледи, сосулек	Демонтаж греющего кабеля с креплением накладными скобами	м	40	Перенос на противоположную сторону кровли
2			Монтаж греющего кабеля с креплением накладными скобами (6у)	м	40	
3		Образование наледи, сосулек	Монтаж греющего кабеля с креплением накладными скобами (кабель 30МНТ2-0110-040, 280 м, зажим СР.31.1-25-100 шт.	м	280	
4			Монтаж соединительной муфты (1 шт.)	шт	4	
5			Монтаж системы электрораспределения по стене и установочным конструкциям (силовые кабели ВВГ НГ 3х2,5 — 88м, 1 распределительные коробки, клемники WAGO3х2,5 - 9 шт)	Система/м	1/88	
6			Устройство концевой заделки (комплект ТКР)	шт	2	
7			Монтаж соединительных коробок (АВОХ 100/S)	шт	1	
8			Монтаж кабельных вводов HSK-M20x1,5-M (покупать, и ставить)	шт	2	

9			Герметизация проходов при вводе кабелей (герметик силиконовый нейтральный, 310 мл — 1 шт.)	проход	2	
10			Монтаж по стенам и установочным конструкциям металлопроката в оболочке МПГ-25 Д-25 мм	м	70	
11			Затягивание кабеля ВВГ ПГ 3х2,5 в проложенные трубы	м	70	
12			Монтаж крепежной перфоленты для устройства кабеля	м	125	
13						

Заведующий хозяйством

Ведущий инженер ОКР



И.Н. Айтова

М.А.Вершинина