

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник УКСиР

ООО «Самарские коммунальные системы»
М.М. Бычков

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № ТЗ № СКС-2023-П-3-670

№175 от 08.09.2023 г.

для капитального ремонта вентиляции в каб.14 (центр обслуживания клиентов) по адресу ул. Луначарского, 56

Инв. № 31.1

Место нахождение ОС: г. Самара, ул. Луначарского, 56

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимых для устранения дефектов	Ед. изм.	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Приточно-вытяжная вентиляция (каб.14))	Улучшение санитарных норм	Демонтаж подвесного потолка «Армстронг» Монтаж подвесного потолка «Армстронг» б/у	м2	70	
			Установка приточно-вытяжной вентиляционной установки 500 Royal Clima RCS-350-R (в т.ч. пульт управления и кабель управления 40 м.)	шт	1	
			Протяжка кабеля управления в гофру d20 мм, ПВХ,	м	40	
			Сверление отверстий для прокладки кабеля d50	шт	80	
			Прокладка кабеля силового ВВГ 3х2,5 в протяжкой в гофре d20, пласт. для подключения питания блока	м	40	
			Сверление отверстий в наружной стене для воздуховодов d200 мм	шт	2	
			Монтаж кронштейнов из нерж.стали для крепление гибкого воздуховода	шт	74	
			Монтаж воздуховодов гибких d200 мм, армированных гофрированных неизолированных (для вентиляции) по потолку с	м	40	
			Монтаж обратных клапанов BDS-200 DEC Int	шт	2	
			Монтаж воздуховода жесткого d200 мм, оцинк. сталь	м	13	
			Монтаж отвода 90 (тройник ORE d200 мм, для круглых воздуховодов), оцинков. сталь	шт	12	

		Монтаж решетки вентиляционной металл.	шт	12	
		Пуско-наладочные работы вытяжной вентиляционной установки	услуга	1	

Директор по бытовой деятельности _____ / Е.Д. Боева

Ведущий инженер ОКР _____ / О.Н. Печенкина /