

СОГЛАСОВАНО:
Начальник ПТУ

Е.С. Фролов

инв. № _____ б/н _____

адрес: ул. Егорова, 13,15,17

ЦЭК

Учесть стесненные условия при производстве работ в черте города:

1. Интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работ.
2. Жилые здания, а также сохраняемые зеленые насаждения в непосредственной близости от места работы.
3. Стесненные условия складирования материалов или невозможности их складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № **СКС-2011-С-3-634**

по объекту: «Капитальный ремонт канализационной линии хозяйственной внутриквартальной Д-150 мм и Д-200 мм по ул. Егорова, д. 13, 15, 17

подразным способом

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимых для устранения дефектов	Ед. изм.	Объем	Прим.
1	2	3	4	5	6	7
			Перекачка стоков			
1			Перекачка сточных вод. Теленгизное обследование трубы.			
			Трубопровод канализационной линии Д-200 мм			
2	Труба Д-200 мм	разлом	Демонтаж локов типа «Т»	шт	3	
3	асбестоцемент		Прокладка к/линии (патрубками) п/з трубы Д-225 мм ПЭ 100 SDR 17	п.м.	103,5	Толщиной 13,4 мм
4			Монтаж локов типа «Т» новые	шт	3	
			Трубопровод канализационной линии Д-150 мм			
5	Труба Д-150 мм	разлом	Демонтаж локов типа «Т» новые	шт	4	
6	асбестоцемент		Прокладка к/линии (патрубками) п/з трубы Д-160 мм ПЭ 100 SDR 17	п.м.	52,5	Толщиной 9,5 мм
7			Монтаж локов типа «Т» новые	шт	4	
			КК			
8			Ремонт бетонных лотков (марка М-200)	шт/м3	71,4	
9			Погрузка и вывоз мусора на 15 км	т	по расчету	

Начальник ЦЭК

Ведущий инженер ОКР

Д.Е. Юданичев

Т.В. Авдеева