

Иванов И.И.

Организация-заказчик ООО "Самарские коммунальные системы"
ГВС ЛНС

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник УКСир
А.Е.Панов

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2022-В-3-90
для капитального ремонта охранного ограждения Егоза ГВС ЛНС

Иив.№ 1357 Местонахождение ОС: ул. Газ, 1

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимых для устранения дефектов	Ед. изм	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Охранное ограждение	Порвана, местами отсутствует	Демонтаж ограждения «Егоза»-400 на опорных стойках 4 шт ст.арматура (д 12 мм L-0,6мX4=2,4 м)	м	15	
2			Монтаж ограждения СББ "Егоза" - 500 по проволоке стальной оцинкованной диаметром 4 мм в2 ряда; (264м).Монтаж опорных стоек 60 шт L-0,8 м(48м-76,8кг) сталь угловая Ст пс5 размером 35х35х3 мм приваркой к существующим ст.трубам (столбам)	м	132	

Начальник ГВС Т.А. Перова
Инженер 2 кат. ОКР О.Н.Печенкина
Составил начальник ЛНС А.В.Новицкий