

«СОГЛАСОВАНО»
И.О. начальника ПТУ

И.Н. Лапкин

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник УКСиР

М.М. Бычков

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2023-С-3-303.10

Линия канализационная хозяйственно-фекальная внутриквартальная, расположенная по адресу: ул. Ново-Садовая, 23

(инв № 04175К)

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов

№	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимые для устранения дефектов	Ед. изм.	Объём	Примечание
1		Вскрытие	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа грунтов 2	м3	4,2	
2			Засыпка вручную траншеи, группа грунтов 2	м3	4,2	
3	Труба кер. д-150 мм	Разрушения, переломы	Бестраншейная прокладка полиэтиленовой трубы (патрубками) ПЭ 100 SDR17 Д - 160*9,5 мм методом разрушения старой трубы Д-150 мм (керамика)	м	3	
4			Демонтаж сборного ж/б колодца в мокрых грунтах	м3	1,92	
5			Устройство нового сборного ж/б колодца Д=1,м (на 2 шт.) Устройство лотка — 0,5 м3 из бетона В15 (М200) Плита перекрытия ПП10-1-2 шт КО-6-6 шт Демонтаж и монтаж люка б/у типа Т - 2 шт Замена гильзы ст. Ø273*5 мм l=0,4 м в изоляции - 2шт	шт	2	
6			Погрузка и вывоз мусора на расстояние 25 км	т	По расчёту	

И.О. начальника ЦЭК

Пантелеев А.С.

Ведущий инженер ОКР

Помякушина М.А.