

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник УКСиР
А.Е. Панов

Организация-заказчик ООО "Самарские коммунальные системы"
НФС-3

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2023-В-3-588

Для капитального ремонта ограждения из колючей проволоки территории НС 1-го подъема НФС-3

Инв.№ 1654

Местонахождение ОС: благоустр-во территории НС 1-го подъема НФС-3

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимых для устранения дефектов	Ед. изм	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Колючая проволока	Порвана, местами отсутствует	Демонтаж ограждения из колючей проволоки одноосновной рифленой д-2,8 мм по ж/б столбам	пм	50	
2	Столбы ж/б	Разрушены	Демонтаж ж/б столбов 150х150мм h-2,5м	шт./м3	13/0,75	
3			Монтаж ограждения из колючей проволоки одноосновной рифленой 2,8х2,3 мм по ж/б столбам (11 рядов)	пм/кг	50/53,85	
4			Монтаж ж/б столбов (новых) 150х150мм h-2,5м	шт./м3	13/0,75	
5			Монтаж уголка 50х50х5 (кронштейнов, длиной 0,5м)	м/кг	6,5/25	
6			Погрузка и вывоз мусора на расстояние 13 км	т	по расчету	

Начальник НФС - 3 _____ А.В. Никитин
Ведущий инженер УКСиР _____ М.А. Поммушина