

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления капитального  
строительства и ремонта  
ООО "Самарские коммунальные системы."

М.М. Вычков

Организация -заказчик ООО"Самарские коммунальные системы"

Городские очистные канализационные сооружения

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2023-С-3-125

для капитального ремонта -замена дверей на противопожарные в здании станции воздушной, ИНС ГОКС

Инв. № 390,145

Местонахождение ОС: ул. Обувная 136. Куйбышевский район.

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимые для устранения дефектов	Ед.изм.	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Инв.№390 Станция воздушная Дверь металлическая в РУ-0,4кВ входная	Не соответствует требованиям пожарной безопасности	Снятие дверных полотен	шт/м2/кг	1/2,02/90	
2			Демонтаж металлических дверных коробок с отбивкой штукатурки в откосах в каменных стенах	шт/кг	1/30	
3			Установка противопожарного дверного блока с полимерным покрытием KAL7035, с фурнитурой и доводчиком (1040х1940 мм), с пределом огнестойкости Е 60 мин.	шт/м2	1/2,02	
4			Ремонт штукатурки откосов цементным раствором М 100, шпаклевка 2 мм	м2	1	
5			Простая окраска откосов масляной краской за 2 раза	м2	1	
6	Инв.№390 Станция воздушная Двери деревянные: РУ-6кВ запасный выход, РУ-0,4кВ запасный выход	Не соответствует требованиям пожарной безопасности	Снятие дверных полотен	шт/м2	2/3,94	
7			Демонтаж деревянных дверных коробок с отбивкой штукатурки в откосах в каменных стенах	шт	2	
8			Установка противопожарного дверного блока с полимерным покрытием KAL7035, с фурнитурой и доводчиком (960х2050 мм), с пределом огнестойкости Е 60мин.	шт/м2	2/3,94	
9			Ремонт штукатурки откосов цементным раствором М 100, шпаклевка 2 мм	м2	2,1	

10			Простая окраска откосов масляной краской за 2 раза	м2	2,1	
11	Инв.№390 Станция воздухоудвнян. Дверь металлическая в РУ-6кВ входная дверь	Не соответствует требованиям пожарной безопасности	Снятие дверных полотен	шт/м2/кг	2/4,58/120	
12			Демонтаж металлических дверных коробок с отбивкой штукатурки в откосах в каменных стенах	шт/кг	2/50	
13			Установка противопожарного дверного блока с полимерным покрытием RAL7035, с фурнитурой и доводчиком (2360х1940 мм ), с пределом огнестойкости Е 60 мин.	шт/м2	1/4,58	
14			Ремонт штукатурки откосов цементным раствором М 100, шпаклевка	м2	1,4	
15			Простая окраска откосов масляной краской за 2 раза	м2	1,4	
16	Инв.№145 Здание ИНС-1. Дверь металлическая в РУ-0,4кВ запасный выход	Не соответствует требованиям пожарной безопасности	Снятие дверных полотен	шт/м2/кг	1/1,98/60	
17			Демонтаж металлических дверных коробок с отбивкой штукатурки в откосах в каменных стенах	шт/кг	1/20	
18			Установка противопожарного дверного блока с полимерным покрытием RAL7035, с фурнитурой и доводчиком (1070х1850 мм ), с пределом огнестойкости Е 60 мин.	шт/м2	1/1,98	
19			Ремонт штукатурки откосов цементным раствором М 100, шпаклевка 2 мм	м2	1	
20			Простая окраска откосов масляной краской за 2 раза	м2	1	
21			Погрузка вручную и перевозка строительного мусора на расстояние до 13 км	т	по расч.	

Начальник ГОКС \_\_\_\_\_ В.И. Поселеннов

Ведущий инженер УКСИР \_\_\_\_\_ М.А.Помикушина

Составил: Начальник УрОЗ \_\_\_\_\_ А.А.Боронихин